



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์-โทรสาร 075-756735

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)



การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ตามแผน สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่ จำนวน 131 โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จำนวน 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566								เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิยาชาว่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	390,000	กองช่าง												✓			✓					
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งควนบม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	363,500	กองช่าง												✓			✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ฝาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	276,000	กองช่าง													✓			✓				
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายราชพัสดุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ฝาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	372,600	กองช่าง													✓			✓				

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
5	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคล้า- จุดเขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	356,200	กองช่าง													✓		✓					
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายประชา อุทิศ (ตอนที่ 3) หมู่ ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	360,900	กองช่าง													✓		✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.									
7	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 7 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	356,200	กองช่าง													✓			✓					
8	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เปรมประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	372,600	กองช่าง														✓			✓				

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.								
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิยมเกล้า (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	372,600	กองช่าง																				
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโรงพยาบาล (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	406,800	กองช่าง																				

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.	ก.พ.								
11	โครงการซ่อมแซมถนนสายปากคลอง-แม่น้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	476,800	กองช่าง																				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชโยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	358,300	กองช่าง																				

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.								
13	โครงการปรับปรุง ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านอ่าวทราย หมู่ ที่ 13 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	335,000	กองช่าง													✓				✓			
14	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายด่าน ท่อนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	369,600	กองช่าง													✓				✓			

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)			
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
				ธ	อ	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก									ก	ก	ก
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน แร่-แม่น้ำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	275,600	กองช่าง																							
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เปรมประชาสรรค์ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลนา ไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรี ธรรมราช	372,600	กองช่าง																							

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)		
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เข้าไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ค.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ต.อ.									พ.อ.	
				ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	ต.อ.	พ.อ.	พ.ค.	ค.ย.	ต.อ.	พ.อ.	พ.ค.									ค.ย.	ต.อ.
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราช พัสดุ (ตอนที่ 1) หมู่ ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	372,600	กองช่าง																						
18	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสายนา พอ-ไสหน้า สูง(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	355,200	กองช่าง																						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.อ.	พ.ย.	ธ.ค.								
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายโรงประชุมใหม่ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	406,600	กองช่าง																				

6,949,700

จ่ายขาดเงินสะสม

1	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย หนองคล้าประชา สรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	483,000	กองช่าง												
---	---	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566								เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.							พ.ค.			
2	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายซอยเสด็จินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	495,000	กองช่าง												✓		✓						
3	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาโพ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	342,000	กองช่าง												✓		✓						
4	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทุ่งข้า-วังยาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	94,000	กองช่าง												✓		✓						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)		
				2565		2566											เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.									มี.ค.	เม.ย.
5	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย ควนเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	62,000	กองช่าง														✓			✓						
6	อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายทุ่ง ข้า-หนองพูก หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	28,000	กองช่าง														✓			✓						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.	ม.ค.								
7	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายสี่ แยกถนนชัย-ทุ่งข่า หมู่ที่ 2,12 ตำบลนา ไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	496,000	กองช่าง																				
8	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายสี่ แยกหนองหอย – จด เขตบ้านนาขี หมู่ ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	192,000	กองช่าง																				

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566						เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ						
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ธ.ค.					
9	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย บ้านแร่-ปากคลอง หมู่ที่ 3,11 ตำบลนา ไม้ฝ่อ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	96,000	กองช่าง											✓					✓				
10	โครงการปรับปรุง ถนนสายปากคลอง- ไสยง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ฝ่อ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	474,000	กองช่าง											✓					✓				

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565		2566											เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ค.										
11	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางสาย โรงประทุมใหม่ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	427,000	กองช่าง														✓			✓					
12	โครงการซ่อมแซม ถนนสายมียาชาว่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	103,000	กองช่าง														✓			✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)		
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
				ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.											
13	โครงการซ่อมแซม ถนนสายเลียบบคลอง กรน หมู่ที่ 1 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	155,000	กองช่าง														✓			✓						
14	โครงการซ่อมแซม ถนนสายประชาภิวัต หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	51,000	กองช่าง														✓			✓						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566								เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ	อ	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก							ก			
15	โครงการซ่อมแซมถนนสายวังบัวพัฒนา หมู่ที่ 10,6 ตำบลนาไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	51,000	กองช่าง												✓			✓					
16	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองเขา หมู่ที่ 10 ตำบลนาไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	96,000	กองช่าง												✓			✓					
17	โครงการปรับปรุงถนนสายแก้มลิง หมู่ที่ 12,14 ตำบลนาไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	155,000	กองช่าง												✓			✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565												เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ธ	ค	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก								
18	โครงการปรับปรุง ถนนสายซอยสี่เสียด หมู่ที่ 14 ตำบลนา ไผ่ อำเภอยางสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	103,000	กองช่าง													✓		✓					
19	โครงการปรับปรุง ถนนสายราษฎร์ พัฒนา หมู่ที่ 14,7 ตำบลนาไผ่ อำเภอยางสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	258,000	กองช่าง													✓		✓					
20	โครงการขยายท่อ เมนระบบประปา หมู่บ้าน บ้านทุ่งชา หมู่ที่ 1 ตำบลนาไผ่ อำเภอยางสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	47,400	กองช่าง													✓		✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.									
21	โครงการขยายท่อ เมนระบบประปา หมู่บ้านบ้านไสกรุด หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	44,500	กองช่าง													✓			✓					
22	โครงการขยายท่อ เมนระบบประปา หมู่บ้าน บ้านอ่าว ทราย หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	114,000	กองช่าง													✓			✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565		2566											เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.										
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชพัสดุ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ฝ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	396,000	กองช่าง														✓		✓						
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงสายประปาประชาสรรค์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ฝ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	499,000	กองช่าง														✓		✓						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)			
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
				๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑	๒	๓	๔											
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแร่-แม่น้ำ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	413,000	กองช่าง													✓		✓								
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	396,000	กองช่าง														✓		✓							

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566								เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	พ.ย.										
27	โครงการขุดวางท่อ ระบายน้ำถนน คลส. สายกาญจนภิเษก หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ ฝาย อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	32,000	กองช่าง												✓			✓					
28	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสาย ลุมพินี-ตันหยก หมู่ที่ 10,7 ตำบลนาไม้ฝาย อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	370,000	กองช่าง												✓			✓					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565												2566	เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.										
31	โครงการซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ฝ่อ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	39,000	กองช่าง												✓			✓						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.									
1	โครงการส่งเสริม พัฒนาการศึกษา เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	150,000	กองการศึกษาฯ												✓		✓					149,587		
2	โครงการ ฒ.ผู้เฒ่า เล่าเรื่องชวนฟัง	10,000	กองการศึกษาฯ															✓						
3	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับยุวชน รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	10,000	กองการศึกษาฯ															✓						
4	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	50,000	กองการศึกษาฯ															✓						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565		2566										เป็นไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.							ก.ค.			
5	โครงการเยี่ยมบ้าน	5,000	กองการศึกษาฯ																						
6	โครงการวันสำคัญ	5,000	กองการศึกษาฯ																						
7	โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะ น้อยคนเก่ง	20,000	กองการศึกษาฯ																						
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	1,243,000	กองการศึกษาฯ																						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2565	2566	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
9	โครงการอุดหนุน สำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	20,000	กองการศึกษาฯ	อ.น อ.ม อ.ธ อ.ส อ.บ อ.ค อ.น อ.ส อ.บ อ.ค อ.น อ.ส อ.บ อ.ค						✓			
10	โครงการ English for kids	10,000	กองการศึกษาฯ							✓			
11	โครงการทุนน้อย หัวใจนักคิด	10,000	กองการศึกษาฯ							✓			

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)		
				2565		2566										เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ						
				ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.							ก.ค.					
12	โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	30,000	กองการศึกษาฯ																								
13	อุดหนุนโครงการ พัฒนาการเรียนรู้	165,000	กองการศึกษาฯ																✓							160,000	
14	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	2,364,600	กองการศึกษาฯ																	✓						1,064,050	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ.ค.	ก.ม.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							อ.ย.	ธ.ย.		
1	อุดหนุนการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ	10,000	กองการศึกษาฯ																				
2	อุดหนุนร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	3,000	กองการศึกษาฯ											✓								3,000	
3	อุดหนุนการจัดงาน เทศกาลประเพณีชัก พระอำเภอทุ่งสง	30,000	กองการศึกษาฯ																				
4	อุดหนุนการจัดงาน รัฐพิธี	5,000	กองการศึกษาฯ																				
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ศักยภาพสมาชิก ปราชญ์ชาวบ้าน	10,000	กองการศึกษาฯ																				

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ค.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.							ก.ย.	ก.ย.		
6	โครงการจัดตกแต่ง เรือพนมพระ ร่วมงานประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง	90,000	กองการศึกษาฯ													✓						90,000	
7	โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง	150,000	กองการศึกษาฯ													✓						141,730	
8	โครงการจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา	5,000	กองการศึกษาฯ															✓					
9	โครงการส่งเสริมภูมิ ปัญญาและ ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น อนุรักษ์ ศิลปการละเล่น ท้องถิ่น	10,000	กองการศึกษาฯ															✓					

313,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน										ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564	2565	อ.ค.	อ.ก.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ค.	อ.ก.	อ.ค.	อ.ก.	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตำบล	36,000	สำนักปลัด																✓		
2	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	30,000	สำนักปลัด											✓		✓				24,400	
3	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	50,000	สำนักปลัด																		
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	10,000	สำนักปลัด											✓		✓				5,895	
5	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	20,000	สำนักปลัด															✓			
6	โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	50,000	สำนักปลัด											✓		✓				49,990	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน													ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2564		2565										เป็นไปตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ	ค	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก	ก										
																						ธ			ค
7	โครงการส่งเสริมอาชีพ เลี้ยงปลา	20,000	สำนักปลัด																		✓				
8	โครงการส่งเสริมพัฒนา ครัวเรือนเศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	สำนักปลัด																		✓				
9	โครงการผลิตแก๊ส ชีวภาพจากมูลสัตว์	20,000	สำนักปลัด																		✓				

256,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				2564		2565										เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				อ.ม.	อ.บ.	อ.ม.	อ.บ.	อ.ม.	อ.บ.	อ.ม.	อ.บ.	อ.ม.	อ.บ.	อ.ม.	อ.บ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชน	20,000	สำนักปลัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

20,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)	
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
				อ.อ.ม.	อ.อ.บ.	อ.อ.ส.	อ.อ.ค.	อ.อ.ด.	อ.อ.น.	อ.อ.ย.	อ.อ.ร.	อ.อ.ก.												
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,808,000	สำนักงานปลัด												✓				✓			6,242,700		
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,510,000	สำนักงานปลัด													✓				✓			1,560,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000	สำนักงานปลัด													✓				✓			77,000	

17,480,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												หัวงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ค.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
1	โครงการบ้านท้องถิ่น ไทยเฉลิมพระเกียรติ	60,000	สำนักปลัด																	✓			
2	โครงการพัฒนา อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่ บ้าน	20,000	สำนักปลัด											✓						✓		19,995	
3	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	20,000	สำนักปลัด																	✓			

100,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565										เป็นไป ตามแผน	ไม่เข้าไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.									
1	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรีตำบลนาไม้ ไผ่	40,000	สำนักงาน ปลัด																✓				
2	โครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลนาไม้ไผ่	20,000	สำนักปลัด																✓				
3	โครงการอบรมพัฒนา เด็กและเยาวชนตำบล นาไม้ไผ่	20,000	สำนักปลัด																✓				
4	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์กลุ่ม อาชีพและผลิตภัณฑ์	20,000	สำนักปลัด																✓				
5	โครงการส่งเสริมศูนย์ พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	40,000	สำนักปลัด												✓			✓				15,675	

140,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ทั้งเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.										
1	โครงการจัดแข่งขัน กีฬภายในตำบล	300,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม															✓					
2	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	30,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม															✓					
3	โครงการอบรมทักษะ ด้านกีฬาแก่ประชาชน เยาวชนภายในตำบล	30,000	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม															✓					

360,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564	2565	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรม อปพร.	300,000	สำนักปลัด							✓			
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์	100,000	สำนักปลัด			✓			✓			13,540	
3	โครงการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินหน่วย กู้ชีพ (นาฬิกา 24 ชั่วโมง)	15,000	สำนักปลัด							✓			
4	โครงการอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	20,000	สำนักปลัด							✓			

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564	2565	เป็นไป ตามแผน	ไม่เข้าไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่างๆ	15,000	สำนักปลัด							✓			
6	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วน ตำบลนาไม้ไผ่	60,000	สำนักปลัด							✓			
7	อุดหนุนโครงการ จัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	สำนักปลัด							✓			

530,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัยชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565										เป็นไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
				อ.บ.	อ.ค.	อ.ม.	อ.ส.	อ.ช.	อ.ฉ.	อ.ภ.	อ.อ.	อ.น.	อ.ย.	อ.อ.									
1	โครงการคัดแยกขยะ หน้าบ้าน นำมอ คนมาไม่ผิดทั้งขยะ ที่สาธารณะ	10,000	สำนักปลัด																				
2	โครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการ ขยะชุมชน	20,000	สำนักปลัด																				
3	โครงการส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ตะแคงตัวในผู้ป่วยติด เตียง	20,000	สำนักปลัด																				

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ช่วงเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ						
				ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.													
													ธ.ค.							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
4	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	สำนักปลัด											✓							141,992				
5	โครงการป้องกัน ไข้เลือดออกกำจัด	50,000	สำนักปลัด																✓						
6	โครงการอนามัย เจริญพันธ์	10,000	สำนักปลัด																✓						
7	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโร	20,000	สำนักปลัด																✓						
8	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000	สำนักปลัด																✓						

560,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ช่วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564	2565	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการ อบรม.สัญจร พบประชาชน อำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่	10,000	สำนักปลัด							✓			
2	โครงการจัดประชุม ประชาคมและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	สำนักปลัด							✓			
3	โครงการอบรมศึกษา งานนอกสถานที่	300,000	สำนักปลัด							✓			

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน										ช่วงเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565										เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดเวที ประชาชนรับฟังความ คิดเห็น	10,000	สำนักปลัด	ธ.ค.	พ.ย.	พ.อ.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.							
5	โครงการจัดการ เลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล	10,000	สำนักปลัด	ธ.ค.	พ.ย.	พ.อ.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.							
6	โครงการอบรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล	100,000	สำนักปลัด	ธ.ค.	พ.ย.	พ.อ.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.							
7	โครงการงานรัฐพิธี	20,000	สำนักปลัด	ธ.ค.	พ.ย.	พ.อ.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.						3,040	

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.							ก.ค.			
8	โครงการอบรมให้ ความรู้และส่งเสริม การป้องกันกาทุจริต	20,000	สำนักปลัด																✓				
9	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	70,000	สำนักปลัด																✓				
10	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์พันธกิจ จัดเก็บภาษี	20,000	สำนักปลัด																✓				
11	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์พันธกิจ จัดเก็บภาษี	20,000	สำนักปลัด																✓				

590,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน												ห้วงเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
				2564		2565								เป็นไป ตามแผน	ไม่เกินไป ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.							พ.ย.	ธ.ค.		
1	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามพระราช เสาวนีย์	10,000	สำนักปลัด																				
2	โครงการนาไม้ไผ่ "คลอง สวนน้ำใส ไส้ใจสิ่งแวดล้อม	5,000	สำนักปลัด																				
3	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	10,000	สำนักปลัด																				
4	โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	25,000	สำนักปลัด																				
5	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	5,000	สำนักปลัด																				
6	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	5,000	สำนักปลัด																				

60,000

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ฝ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

1.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วย ดำเนินงาน	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565												พ.ศ. 2566		งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ)
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ผลการดำเนินงาน			
																		ยังไม่ ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน		
1	เครื่องสูบน้ำชนิด มอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP	42,000	อบต.นา ไม้ไผ่	กองช่าง														✓			
2	เครื่องสูบน้ำชนิด มอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 2.0 HP	58,000	อบต.นา ไม้ไผ่	กองช่าง													✓	28,500			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ ๗๘๕๐๑/๓๐๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเสนอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ.....

(นางอรอุษา คงหอม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☒ ทราบ

ความคิดเห็น.....

(นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หัวหน้าสำนักงานปลัด

..... จนท./ พิมพ์/ ทาน